

島根原子力発電所1号機の廃止措置実績（2025年度）

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		原子炉本体周辺設備等解体撤去期間			
燃料搬出及び譲渡	・実績なし				
汚染状況の調査	・現場作業実績なし				
核燃料物質による汚染の除去	・現場作業実績なし				
管理区域内の設備（原子炉本体以外）の解体撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・解体機器選定及び方法の検討 ・解体保管物の保管エリア設定 ・管理区域内設備解体撤去工事 液体ポイズンタンク廻り撤去工事（2025. 3. 17～2025. 7. 31） タービンランド蒸気発生器室撤去工事（2026. 3. 26～） 				
管理区域外の設備の解体撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・解体機器選定及び方法の検討（2017. 8. 9～） ・管理区域外設備解体撤去工事 循環水ポンプモータ他撤去工事（2025. 10. 15～2026. 3. 31） 				
記事	・第6回定期事業者検査（2025. 5. 16～2025. 10. 15）				

2. 「原子炉本体周辺設備等解体撤去期間」の進捗状況

計画：□ 実績：■

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
燃料搬出及び譲渡し												
	新燃料											
	使用済燃料											
汚染状況の調査	■											
核燃料物質による汚染の除去	■											
管理区域内の設備（原子炉本体以外）の解体撤去	■											
管理区域外の設備の解体撤去	■											